

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	582(835)
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎಸ್. ಭೋಸರಾಜು (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	11.03.2020
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ವಸತಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ				
ಅ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	<p>ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p> <p>ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ (ಸೌಲಭ್ಯ) ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ಹಾಗೂ 2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p> <p>ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ (ಸೌಲಭ್ಯ) ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>				
ಆ	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು ಎಷ್ಟು; ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳು ಎಷ್ಟು; ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	<p>ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-</p> <table> <tr> <th>ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು</th> <th>ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳು</th> </tr> <tr> <td>71</td> <td>12</td> </tr> </table> <p>ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 3 ಕೊಠಡಿ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕೊಠಡಿ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಡಾವಣೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲು ಮಾನ್ವಿ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಡಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳು	71	12
ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳು					
71	12					

ಅನುಬಂಧ - 1

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗಳ ವಿವರ


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ : 582(835)

ಕ್ರ. ಸಂ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಹಾಲಿ ಇರುವ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಹೆಸರು/ರಸ್ತೆ/ಸರ್ವೆ ಸಂಬಂಧ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ/ಇಲ್ಲ			
			ರಸ್ತೆ	ಚರಂಡಿ	ಬೀದಿ ದೀಪ	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು
1	2	3	4	5	6	7
1	ರಾಯಚೂರು ನಗರಸಭೆ	ಹಳೆಯ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 558	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಸರ್ವೆ ನಂ. 559/564	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಹಳೆಯ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 556/1,2,3&4	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಹಳೆಯ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 570/2&3	ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಇದೆ	ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಹಳೆಯ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 572, 573 & 574	ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಇದೆ	ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 581	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
		ಗದ್ದಾಲ್ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 726/727	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
		ಬೋಳಮಾನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 929/2	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
2	ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ	1)ವಾರ್ಡ್ ನಂ 31 ಏಳುರಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಸರ್ವೆ ನಂ. 17	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		2)ವಾರ್ಡ್ ನಂ 13 ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ 14 3ಮೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
3	ಮಾನವಿ ಪುರಸಭೆ	ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 612, 613, 614	ಇದೆ	ಇಲ್ಲ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ರಾಜೇವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ	ಇದೆ	ಇಲ್ಲ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 616/1	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಗೌರಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 617/1/ಅ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇದೆ
4	ದೇವದುರ್ಗ ಪುರಸಭೆ	ಸರ್ವೆ ನಂ. 222	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಸರ್ವೆ ನಂ. 211	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಸರ್ವೆ ನಂ. 211/1	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
5	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪುರಸಭೆ	ನಾರಾಯಣಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವೆ ನಂ: 193	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಗುಲಬರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ - ಸರ್ವೆ ನಂ: 29	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಹುಲಿಗುಡ್ಡ - ಸರ್ವೆ ನಂ: 80	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಮುದಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವೆ ನಂ: 7	ಇದೆ	ಕಚ್ಚಾ ಚರಂಡಿ ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಮುದಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವೆ ನಂ: 508	ಇದೆ	ಕಚ್ಚಾ ಚರಂಡಿ ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಮುದಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಸರ್ವೆ ನಂ: 508/5	ಇದೆ	ಕಚ್ಚಾ ಚರಂಡಿ ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಸಿದ್ದಾರೊಡ್ಡ ಮಠ, ಕರಡಕಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ನಂ: 200/1	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಸಿದ್ದಾರೊಡ್ಡ ಮಠ, ಕರಡಕಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ನಂ: 200/2	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
6	ಮುದಗಲ್ ಪುರಸಭೆ	ಸರ್ವೆ ನಂ. 242	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಸರ್ವೆ ನಂ. 360	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
		ಸರ್ವೆ ನಂ. 8	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
7	ಮಸ್ಕಿ ಪುರಸಭೆ	ಮಸ್ಕಿ ತಾಂಡಾ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 56/1 & 56/2	ಇದೆ	ಕಚ್ಚಾ ಚರಂಡಿ ಇದೆ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
		ಚಿಕ್ಕ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 171/2/2, 171/2/3 & 171/2/9	ಇದೆ	ಕಚ್ಚಾ ಚರಂಡಿ ಇದೆ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
		ನವಗ್ರಾಮ ಕಾಲೋನಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 32/1	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

8	ಸಿರಪಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ	ಯಾವುದೇ ಅಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-	-	-	-
9	ಕವಿತಾಳ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ	ಎನ್. ಎಸ್. ಬೋಸರಾಜ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು - ಲಿಂಗನುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ಕವಿತಾಳ ನರ್ವೆ ನಂ. 154	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
10	ಬಳಗಾನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ	ಯಾವುದೇ ಅಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-	-	-	-
11	ತುರ್ವಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ	ನರ್ವೆ ನಂ. 236/1	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ	ಇದೆ
12	ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ	ನರ್ವೆ ನಂ. 361/ಡೆ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ


ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪರಿಶಿಷ್ಟ & ತೊಂದರಿತ) ಪ್ರ
ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ಜನತಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ




ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಅನುಬಂಧ (ಅ)

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ವಿವರಗಳು


ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜು ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇವರ ಜುಕ್ಕೆ ರೂಪಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:835ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ(ಎಕರೆ)	ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಾ.ಗಾ.ಗ್ರಾ.ವ.ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ(ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಸಿಂಧನೂರು	ಬಪ್ಪನೂರು	ಗದಗುಡಿ	187	1.00	22	1011000	
2	ಸಿಂಧನೂರು	ಗುಂಡಾ	ಗುಂಡಾ	94/1	1.00	22	1052000	
3	ಸಿಂಧನೂರು	ಗುಂಡಾ	ಗುಂಡಾ	5/1	2.00	46	2937000	
4	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು	ಮಟ್ಟೂರು	ಮಟ್ಟೂರು	120/1 ಮತ್ತು 120/2	3.36	84	3476500	
5	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು	ಮಟ್ಟೂರು	ಮಟ್ಟೂರು	13/4	2.00	73	929500	
6	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು	ಮಟ್ಟೂರು	ಮಟ್ಟೂರು	292	2.00	73	2210000	
7	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು	ಕನ್ನಾಳ	ಪೈಗಂಬರ್ ನಗರ	10/1/B	2.00	73	3114000	



ಜಿ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ನಗರ & ತಾಂತ್ರಿಕ) ಪ್ರ
ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ



ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಯಚೂರು

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರದಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವ್ಯಾ.	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ			ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ												ಸಂದರ್ಭ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂಚ	ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುಷ್ಠಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		
				ಸಾಮಗ್ರಿ ಮೊತ್ತ (50%)	MGNREG A ಮೊತ್ತ (20%)	ಒಟ್ಟು	ರಸ್ತೆ				ಚರಂಡಿ				ಸೇತುವೆಗಳು						ಒಟ್ಟು	
							ಅರ್ಧ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಭೌತಿಕ (ಕಿ.ಮೀ)		ಅರ್ಧ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಭೌತಿಕ (ಕಿ.ಮೀ)		ಅರ್ಧ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಭೌತಿಕ (ಕಿ.ಮೀ)					
							ಗುರಿ	ಸಾಧನ	ಗುರಿ	ಸಾಧನ	ಗುರಿ	ಸಾಧನ	ಗುರಿ	ಸಾಧನ	ಗುರಿ	ಸಾಧನ	ಗುರಿ	ಸಾಧನ				
1	ಮಾನ್ಯ	ಸಾಧನಾಪುರ	ದೇವಲ	60.00	15.00	75.00	50.00	40.79	6.25	6.25	25.00	19.00	6.25	6.25	0.00				75.00	59.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	0.21
2	ಮಾನ್ಯ	ಮಲ್ಲಾಪುರ	ಕಾಕರ್ತಿ	73.88	18.47	92.35	44.00	44.00	5.50	5.50	24.00	12.00	6.00	6.00	24.30	17.64	48	48	92.30	73.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	0.24
3	ಮಾನ್ಯ	ಸಾಧನಾಪುರ	ಕಾಕರ್ತಿ	40.96	10.24	51.20	25.60	18.28	3.20	3.20	25.60	18.00	6.40	6.40	0.00				51.20	36.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	4.68
4	ಮಾನ್ಯ	ಗೋಕುಲ	ಕಾಕರ್ತಿ	40.96	10.24	51.20	25.60	18.28	3.20	3.20	25.60	14.05	6.40	6.40	0.00				51.20	39.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	1.91
5	ಮಾನ್ಯ	ಪೂರ್ವಾಪುರ	ಕಾಕರ್ತಿ	46.40	11.60	58.00	38.00	35.00	4.75	4.75	20.00	9.78	5.00	5.00	0.00				58.00	44.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	1.62
6	ಮಾನ್ಯ	ಬೆಳ್ಳಕೊಡ್ಡುಕಲ್	ಕಾಕರ್ತಿ	75.20	18.80	94.00	54.00	49.80	6.75	6.75	27.00	25.00	6.75	6.75	13.00		1	1	94.00	74.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	0.40
7	ಮಾನ್ಯ	ಬೆಳ್ಳಕೊಡ್ಡುಕಲ್	ಕಾಕರ್ತಿ	49.76	12.44	62.20	34.40	28.00	4.30	4.30	12.80	8.00	3.20	3.20	15.00	13.53	30	30	62.20	49.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	0.23
8	ಮಾನ್ಯ	ಸುಂಕೇಶ್ವರ	ಕಾಕರ್ತಿ	59.01	14.75	73.76	37.84	35.00	4.73	4.73	18.92	15.00	9.46	9.46	17.00	8.67	34	34	73.76	58.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	0.34
9	ಮಾನ್ಯ	ಕಾಕರ್ತಿ	ಮರಳಮ್ಮದಿನಿ	115.00	0.00	115.00	48.00		6.00		48.00		12.00		19.00		38		115.00	0.00	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	115.00
10	ಮಾನ್ಯ	ಮಲ್ಲಾಪುರ	ಬೆಳ್ಳಕೊಡ್ಡುಕಲ್	94.80	23.70	118.50	40.00		5.00		40.00		10.00		38.50		77		118.50	0.00	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	94.80
			ಒಟ್ಟು	655.97	135.24	791.21	397.44	275.87	49.68	38.68	256.92	120.83	71.46	49.46	126.80	39.84	228	113	791.16	436.54		219.43
1	ದೇವಲ	ದೇವಲ	ದೇವಲ	13.20	3.30	16.50	8.00	7.60	0.95	0.95	8.00	5.26	1.90		0.50	0.47	1	1	16.50	13.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	0.00
2	ದೇವಲ	ದೇವಲ	ದೇವಲ	25.92	6.48	32.40	15.20	15.20	1.90	1.90	15.20	9.69	3.80		2.00	2.00	4	4	32.40	26.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	0.00
3	ದೇವಲ	ದೇವಲ	ದೇವಲ	17.60	4.40	22.00	8.00	4.25	1.00	1.00	8.00	2.00	2.00		6.00	2.00	12	8	22.00	8.25	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಚರಂಡಿ)	9.35
4	ದೇವಲ	ದೇವಲ	ದೇವಲ	17.60	4.40	22.00	8.00	6.00	0.95	0.95	8.00	4.00	1.90	1.50	6.00	4.13	12	12	22.00	14.13	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಚರಂಡಿ)	3.47
5	ದೇವಲ	ದೇವಲ	ದೇವಲ	35.68	8.92	44.60	14.80	12.00	1.85	1.85	14.80	12.18	3.70	3.18	15.00	12.00	30		44.60	36.18	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಚರಂಡಿ)	0.00
6	ದೇವಲ	ದೇವಲ	ದೇವಲ	14.32	3.58	17.90	5.20	4.00	0.65	0.65	5.20	4.00	1.30		7.50	4.14	15	15	17.90	12.14	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಚರಂಡಿ)	2.18
7	ದೇವಲ	ದೇವಲ	ದೇವಲ	24.80	6.20	31.00	12.00	10.00	1.50	1.50	12.00	10.00	3.00		7.00	0.52	14	14	31.00	20.52	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಚರಂಡಿ)	4.28
8	ದೇವಲ	ದೇವಲ	ದೇವಲ	42.24	10.56	52.80	18.40	12.00	2.30	2.30	18.40	12.00	4.60		16.00	4.22	32	32	52.80	28.22	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಚರಂಡಿ)	14.02
9	ದೇವಲ	ದೇವಲ	ದೇವಲ	27.76	6.94	34.70	15.20		1.70		15.20		3.40		9.50		15		34.70	0.00	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	27.76
10	ದೇವಲ	ದೇವಲ	ದೇವಲ	31.90	7.98	39.88	15.20		1.90		15.20		3.80		9.50		19		39.88	0.00	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	31.90
11	ದೇವಲ	ದೇವಲ	ದೇವಲ	29.60	7.40	37.00	12.06		1.45		12.06		3.90		11.48		17		37.00	0.00	ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	29.60
			ಒಟ್ಟು	280.62	70.16	350.78	132.06	71.05	16.15		133.46	59.13	33.30	4.66	90.48	29.48	171	86	350.78	159.66		122.56

ಇವು ಪ್ರಕೃತ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರದಿ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರದಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿ. ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ			ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಭೌತಿಕ ಪಗತಿ												ಸಮಗ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂಚ	ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪವ್ಯಕ್ತ ಇರುವ ಅನುಷ್ಠಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)		
				ಸಾಮಗ್ರಿ ಮೊತ್ತ (5054)	MGNREG A ಮೊತ್ತ (20%)	ಒಟ್ಟು	ರಸ್ತೆ				ಪರಂಜಿ				ನೀರು ಹರಿಸುವಿಕೆ						ಒಟ್ಟು	
							ಅರ್ಥಿಕ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಭೌತಿಕ (ಕಿ.ಮೀ)		ಅರ್ಥಿಕ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಭೌತಿಕ (ಕಿ.ಮೀ)		ಅರ್ಥಿಕ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)					
							ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ				
COMPLETED WORKS																						
1	ರಾಯಚೂರು	ಬಿಟ್ಟುಲ	ಕೆಳಕೊಡು	70.00	17.50	87.50	33.40	33.40	4.17	4.17	30.10	15.14	7.52	7.52	24.00	21.20	48	48	87.50	69.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	0.00
2	ರಾಯಚೂರು	ಯರಗೇರಾ	ಕುಡುಗ	40.16	10.04	50.20	18.60	18.60	2.32	2.32	18.60	4.27	4.64	4.64	13.00	13.00	26	26	50.20	35.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	4.29
3	ರಾಯಚೂರು	ಅಕ್ಕೂರು	ಕುಡುಗ			0.00													0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಒಂದೇ)	0.00
4	ರಾಯಚೂರು	ಅಕ್ಕೂರು	ಕುಡುಗ			0.00													0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಒಂದೇ)	0.00
5	ರಾಯಚೂರು	ಅಕ್ಕೂರು	ಕುಡುಗ			0.00													0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಒಂದೇ)	0.00
6	ರಾಯಚೂರು	ಅಕ್ಕೂರು	ಕುಡುಗ			0.00													0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಒಂದೇ)	0.00
7	ರಾಯಚೂರು	ಯರಗೇರಾ	ಕುಡುಗ			0.00													0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಒಂದೇ)	0.00
ONGOING WORKS																						
8	ರಾಯಚೂರು	ಕುಡುಗ	ಕುಡುಗ	62.48	15.62	78.10	27.55	27.55	3.44	3.44	27.55	7.33	6.88	3.00	23.00	23.00	46	46	78.10	57.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಚರಂಡಿ)	4.60
9	ರಾಯಚೂರು	ಯರಗೇರಾ	ಕುಡುಗ	38.12	9.53	47.65	17.20	17.20	2.15	2.15	16.95		4.22	0.70	13.50	5.17	27	27	47.65	22.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಚರಂಡಿ)	15.75
10	ರಾಯಚೂರು	ಗಿಲ್ಲೇಕೊಡು	ಕುಡುಗ	70.92	17.73	88.65	38.50	38.50	4.81	4.81	28.15		7.03		22.00	10.38	44	44	88.65	48.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ (ಚರಂಡಿ)	22.04
11	ರಾಯಚೂರು	ಬಾ.ವೆಂಕಟಪುರ	ಕುಡುಗ	45.28	11.32	56.60	32.00	18.00	4.00	4.00	14.60	6.26	3.65	3.65	10.00		20		56.60	24.26	ನಿ.ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ	21.02
12	ರಾಯಚೂರು	ಗುಡುಗ	ಕುಡುಗ	77.28	19.32	96.60	35.05	35.05	4.38	4.38	35.05	14.87	8.75	2.00	26.50	26.50	53	53	96.60	76.42	6.75 ಕಿ.ಮೀ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	0.86
NOT STARTED/HANDED OVER TO OTHER AGENCY WORKS																						
13	ರಾಯಚೂರು	ಬಾ.ವೆಂಕಟಪುರ	ಕುಡುಗ	73.60	18.40	92.00			4.50				10.00				32		0.00	0.00	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	73.60
14	ರಾಯಚೂರು	ಬಿಟ್ಟುಲ	ಕುಡುಗ	219.55	48.25	267.80			11.80				23.60				158		0.00	0.00	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	219.55
15	ರಾಯಚೂರು	ಬಿಟ್ಟುಲ	ಕುಡುಗ	41.45	10.35	51.80			2.30				4.60				30		0.00	0.00	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	41.45
16	ರಾಯಚೂರು	ಗಿಲ್ಲೇಕೊಡು	ಕುಡುಗ	30.00	0.00	30.00			1.50				3.00				12		0.00	0.00	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	30.00
17	ರಾಯಚೂರು	ಕುಡುಗ	ಕುಡುಗ	254.08	63.52	317.60			14.10				28.20				184		0.00	0.00	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	254.08
18	ರಾಯಚೂರು	ಕುಡುಗ	ಕುಡುಗ	31.05	7.75	38.80			1.80				3.60				20		0.00	0.00	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	31.05
19	ರಾಯಚೂರು	ಯರಗೇರಾ	ಕುಡುಗ			0.00													0.00	0.00	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
20	ರಾಯಚೂರು	ಯರಗೇರಾ	ಕುಡುಗ			0.00													0.00	0.00	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
21	ರಾಯಚೂರು	ಗಿಲ್ಲೇಕೊಡು	ಕುಡುಗ	147.40	30.60	178.00			7.00				14.00						0.00	0.00	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	
22	ರಾಯಚೂರು	ಬಿಟ್ಟುಲ	ಕುಡುಗ	69.92	17.48	87.40			3.90				7.80				60		0.00	0.00	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	147.40
23	ರಾಯಚೂರು	ಅಕ್ಕೂರು	ಕುಡುಗ	128.00	32.00	160.00			7.50				15.00				80		0.00	0.00	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.	128.00
ಒಟ್ಟು				1399.29	329.41	1728.70	202.30	202.30	79.67	79.67	171.00	47.97					244		505.30	335.42	1063.61	

ಇ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ವಯಕರ ಕಛೇರಿ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರದಿ


ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ	ಗ್ರಾಮ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ			ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ														ಇದ್ದರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಮೂಲ ವಿವರಣೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕ ಮೊತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ)	
			ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ (5054)	MGNREGS A ಮೊತ್ತ (20%)	ಒಟ್ಟು	ರಸ್ತೆ		ಬರಂದಿ				ಸೇತುವೆಗಳು				ಒಟ್ಟು						
						ಅಧೀನ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಭೌತಿಕ (ಸಿ.ಮೀ)		ಅಧೀನ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಭೌತಿಕ (ಸಿ.ಮೀ)		ಅಧೀನ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಭೌತಿಕ (ಸಿ.ಮೀ)						
						ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ	ಗುರಿ	ಸಾಧನೆ					
NOT STARTED WORKS																						
1	ಲಿಂಗನೂರು	ಕಾಲಾಚೂರು	10.08	2.52	12.60			0.60	0.60	1.20												
2	ಲಿಂಗನೂರು	ರೋಡಬಂಡಾ	22.40	5.60	28.00			2.50		2.00												
3	ಲಿಂಗನೂರು	ರೋಡಬಂಡಾ	14.08	3.52	17.60			1.20		2.00												
		ಒಟ್ಟು	46.56	11.64	58.20	0.00	0.00	4.30	0.60	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	5.20	0.00	ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅ.ಮಂ ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. NREGS ಸಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ.		12.09 22.40 14.08
COMPLETED WORKS																						
1	ಸಿಂಧೂರು	ಗೋಸ್ವಾಂ	17.60	4.40	22.00	8.00	7.00	1.00	1.00	8.00	7.00	2.00	2.00	6.00	3.08	12	12	22.00	17.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ		0.52
2	ಸಿಂಧೂರು	ಗೋಸ್ವಾಂ	39.04	9.76	48.80	20.00	16.00	2.50	2.50	20.00	16.00	4.20	4.20	12.00	1.95	24	24	52.00	33.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ		5.09
3	ಸಿಂಧೂರು	ವಾಡರ್ಲಿ	109.28	27.32	136.60	60.80	54.06	7.60	6.20	60.80	28.00	15.20	15.20		25.00	30	30	121.60	107.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ		2.22
4	ಸಿಂಧೂರು	ವಾಡರ್ಲಿ	87.20	21.80	109.00	64.00	54.00	8.00	8.00	32.00	26.49	9.00	2.00	9.00	4.50	18	18	105.00	84.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ		2.21
5	ಸಿಂಧೂರು	ಗೋಸ್ವಾಂ	60.80	15.20	76.00	32.00	28.00	4.00	4.00	32.00	28.00	8.00	8.00	12.00	6.37	24	19	76.00	62.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ		0.00
6	ಸಿಂಧೂರು	ವಾಡರ್ಲಿ	73.60	18.40	92.00	40.00	15.00	5.00	5.00	40.00	15.00	10.00	10.00	12.00	9.34	24	20	92.00	39.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ		34.26
		ಒಟ್ಟು	387.52	96.88	484.40	224.80	174.06	28.10	26.70	192.80	120.49	48.40	41.40	51.00	50.24	132	123	468.60	344.79			44.30
		ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	2769.96	643.33	3413.29	956.60	709.28	177.90	102.35	769.38	348.32	153.16	95.54	268.28	119.56	1423	566	2126.26	1276.41			1495.48

ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಮುದಾನ


Scanned with CamScanner

ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ

2010-11 ರೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 101000000.00
 2011-12 ರೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 29686451.00
 ಒಟ್ಟು 130686451.00
 ಇದ್ದಿರುವರೆಗೆ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ 127641000.00



ಜಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್
 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ನಗರ & ತಾಂತ್ರಿಕ) ಪ್ರ
 ರಾಜೀವ್‌ಗಾಂಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರ ಮಿಷನ್


 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 ಪಂ.ರಾ.ನಂ.ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು

34.13

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜು ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:835ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ಅಶ್ವಯ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಕ್ಷೇತ್ರ	ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ (ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಇತರೆ)	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aroli	Aroli	187/E	3.63	96	ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
2	Aroli	Rajolli	332/2	1.25	25		
3	Aroli	Rajolli	330/2	2.00	40		
4	Bagalawad	Bagalawad	178	2.00	40		
5	Ballatagi	Devatagai	29/1	2.00	40		
6	Chagabhavi	Jalapur	29	1.00	20		
7	Ganadinni	Bevinoor	11/A	1.00	20		
8	Ganadinni	Bevinoor	11/B	1.00	20		
9	Ganadinni	Hokrani	157	2.20	50		
10	Halapur	Tuggaladinni	46	1.00	20		
11	Halapur	Tuggaladinni	20/6/2	1.50	30		
12	Heera	Buddinni	50/A1	1.68	33		
13	Heera	Chincharki	114//A1	3.28	75		
14	Heera	Heera	6E	1.00	20		
15	Janekal	Aldal	32/6/1	2.08	44		
16	Janekal	Janekal	103	2.00	40		
17	Madlapur	Madlapur	162	2.50	42		
18	Mallat	Mallat	1/1	2.00	40		
19	Nakkundi	Karegudda	141/B	2.15	47		
20	Nakkundi	Karegudda	141/C	2.18	49		
21	Nakkundi	Nakkundi	40/2	6.48	130		
22	Navalakal	Navalkal	114 A	1.00	20		
23	Navalakal	Navalkal	114 A2	1.00	20		
24	Pamanakallur	Pamanakallur	147/1	2.18	49		
25	Pothnal	Jeenur	137	1.65	33		
26	Sadapur	Umalipannur	50/1	3.00	60		
27	Chikkakotnekal	Umalihurur	89	2.00	60		
28	Utakanur	Tadakal	8	5.53	120		
29	Halapur	Tuggaladinni	20/6/2	1.00	27		
Total =				62.25	1312		


ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (ನಗರ & ತಾಂತ್ರಿಕ) ಪ್ರ
ಕಾಣಿಕೆ/ಗಾಂಧಿ ಮಹಿಳಾ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

